

Situazione degli investimenti

codice	Strumenti	Determina k€ (senza IVA)	
RF1-a	Modulatore	600	Commissione congruità (entro fine anno)
RF1-b	Amplifier	84.5	Già comprato
RF2	LLRF	--	
RF3	Network analyzer	200	Ordine (unico fornitore)
MMAG1	Stretched wire	65	Ordine (unico fornitore)
MMAG2	Bobina rotante	--	
VUOTO1	Forno	--	
VUOTO2	Sistema misura degassamento	170	Lettere d'invito inviate
INTEG1	Laser scanner ambientale	64	RDO su MEPA (scade dic 2018)
INTEG2	Laser scanner stereoscopico	58	RDO su MEPA (scade dic 2018)
RF	Edilizia/impianti ed. 7	--	
MMAG	Edilizia/impianti ed. 38	175	Manif. interessi (forse entro 2018)
	TOTALE	1416	

Situazione generale

- ✓ Il primo target del progetto è raggiunto: avviare il progetto entro 6 mesi (i.e. procedure di acquisto avviate per il 50% degli investimenti) (budget totale 2.5M€)
- ✓ Abbiamo richiesto l'anticipazione (40% della sovvenzione \approx 650k€), dovrebbero arrivare a breve

SECONDA FASE:

- A gennaio riunione per avviare la seconda fase degli investimenti (LLRF, Forno, Bobina Rotante, lavori edilizia ed. 7)
- Obiettivo è avere completato i lavori all'edificio 7 prima dell'arrivo del modulatore (novembre 2019)
- Tempo di arrivo degli altri strumenti (laser scanner, degassamento, stretched wire, network analyzer) non critico in relazione ai lavori di edilizia