



# WP 3.1

# Sala Fermi

Sandra Parlati, Fabrizio Ursini

- Cosa si fa, qual è lo scopo dell'intervento
  - Realizzare una sala regia nel foyer della sala Fermi
  - Installare un ledwall di circa 7x4 m<sup>2</sup>
  - Installare telecamere
  - Sostituire microfoni e diffusori audio
  - Installare cablaggi (rete ethernet) per il trasporto dei segnali A/V
  - Software di gestione degli apparati in sala con preset (conferenza con collegamenti remoti, lezione, riunione,...)
  - ...

- Upgrade del collegamento alla rete elettrica per il ledwall (Potenza 12-15KW)
- Lavori edili per la realizzazione della sala regia; realizzazione impianto elettrico e antincendio, sistema di aerazione sala regia.
- Posa canaline per cablaggio e/o realizzazione tracce
- Altro?

# Aree interessate



- Gara per 'fornitura con posa in opera'.
- La Commissione di gara ha completato i propri lavori a gennaio 2024.
- La trasmissione degli atti della Commissione avverrà oggi
- Presumibilmente T0 a fine aprile 2024, previa verifica dei requisiti e completamento dei lavori propedeutici.
- 180 giorni per il completamento della fornitura e posa in opera

- RUP: Sandra
- Ufficio del RUP: Antonio Iannuzzo, Claudio Ianni, Fabrizio Torelli, Fabrizio Ursini,
- DEC: Fabrizio Ursini

---

## DITTE ESTERNE per I lavori propedeutici

- Omnia
- Altri?

- Le fasi per I lavori propedeutici saranno concordati con I colleghi della divisione tecnica nei prossimi giorni; cosi' pure le fasi per l'installazione degli apparti in sala dovra' essere concordata con la ditta.
- La sala Fermi sara' indisponibile per tutta la durata della posa in opera, preesumibilmente quindi dalla primavera all'autunno del 2024.
- Il foyer sara' indisponibile durante il lavori propedeutici per la cerazione della sala regia
- Lo spazio sul retro della sala Fermi potrebbe essere occupato durante le fasi di installazione del leedwall

Possibili nuove forniture con posa in opera:

- Sala Majorana: estensione della rete A/V della sala Fermi, installazione LEDwall di dimensioni adeguate
- Sala Pontecorvo: installazione Ledwall e miglioramento impianti A/V di sala
- Sala Occhialini: installazione LEDwall e impianti A/V

Possibilita' di attivare una nuova gara (affidamento diretto)

Non abbiamo ancora una stima dei costi per queste forniture.