





Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



KM3NeT4RR

WP-3 – Infrastructures at Caserta site





DU Integration Process 3
(DU Calibration)

Base Module Integration Site
+ DU Integration Process 1

PMT lab
(già esistente)

DOM Integration Site

Lab camera iperbarica
+ camera climatica

Lavori di adeguamento funzionale di alcune aree del Complesso Ex Ciapi finanziamenti "Rafforzamento e creazione di Infrastrutture di Ricerca" da finanziare nell'ambito del PNRR Mission 4 Component 2 Investiment 3.1 Azione 3.1.1

	nov-22	dic-22	gen-23	feb-23	mar-23	apr-23	mag-23	giu-23	lug-23	ago-23	set-23	ott-23	nov-23	dic-23	gen-24	feb-24	mar-24	apr-24	mag-24	
Acquisizione autorizzazioni	■	■																		
Procedura gara		■	■																	
Aggiudicazione provvisoria			■																	
Integrazione migliorie nel progetto gara			■																	
Esecuzione Lavori			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
Consegna Lavori			■																	
Opere strutturali			■	■																
opere interne				■	■	■	■	■	■	■	■	■								
opere impiantistiche							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
Collaudo Lavori																	■	■		
Esecuzione Lavori																				

