

Stato dei lavori di potenziamento dell'infrastruttura a Portopalo

Alberto Rovelli

Di seguito sono elencati i lavori previsti per adeguare l'infrastruttura esistente a Portopalo di Capopassero (SR) alle esigenze previste dalla messa in funzione delle strutture dei progetti Km3Net-Italy (8 torri) e Km3Net-Eu (24 stringhe). In elenco è anche riportato sinteticamente lo stato attuale della procedura.

- 1. Lavori sistemazione esterna della palazzina (ordine fatto, inizio lavori da concordare)*
- 2. Fornitura nuova sala raccolta dati (tre lotti: 1° lotto aggiudicato, 2° e 3° da avviare)*
- 3. Lavori adeguamento impianto antincendio (gara espletata, ordine in partenza)*
- 4. Fornitura gruppo frigo (gara espletata, ordine in partenza, 2 mesi consegna)*
- 5. Fornitura gruppo elettrogeno (gara avviata, attesa offerte, 1 mese consegna)*
- 6. Fornitura desalinizzatore (gara in partenza, 2 mesi consegna)*
- 7. Fornitura nuovo quadro elettrico generale (gara in partenza)*
- 8. Lavori adeguamento impianto elettrico (gara in partenza)*
- 9. Lavori adeguamento impianto raffreddamento (gara in partenza)*

Dall'elenco lavori si può evincere facilmente che ad oggi non c'è una data fissata per l'inizio delle attività, anche se la sistemazione esterna è verosimile che parta entro il mese di giugno. Questi primi sei mesi del 2014 sono stati impiegati per la preparazione di tutte le gare, che quindi saranno tutte avviate o concluse entro il mese di giugno 2014. Da ciò ne consegue che allo stato attuale non è previsto uno spegnimento della strumentazione in relazione alle suddette attività.

Volendo fare una previsione ragionevole sui tempi presunti per il completamento dei lavori del precedente elenco bisogna tener presente anche un ipotetico mese in più per le vacanze estive, non nostre ma delle ditte. Per quanto riguarda i lavori non sono da considerarsi di grande impatto e quindi ciascuno eseguibile in un tempo inferiore al mese. Pertanto il tutto potrebbe essere fatto entro l'anno.