

Stato gare e ordini di XPR

24 febbraio 2016

A. Lanza – INFN Pavia

Situazione gare - 1

Consegnati:

- ✓ DDS;
- ✓ TPS.

In corso:

- ✓ **Magneti.** Consegna aspettata per il prossimo aprile;
- ✓ **Alimentatori per magneti.** Contratto firmato il 2 febbraio. Da monitorare la prima fase di progetto (Giuseppe e Stefano);
- ✓ **impianto elettrico.** Lettere d'invito partire il 22 febbraio. 6 ditte invitate. Scadenze:

- 10 marzo – termine richiesta chiarimenti
- 14 marzo – termine per sopralluogo obbligatorio
- 16 marzo – termine per risposte alle richieste chiarimenti
- 21 marzo ore 17:00 – termine per presentazione offerte
- 11 aprile ore 11 – seduta pubblica per apertura offerte tecniche
- 11 aprile ore 15 – seduta pubblica per apertura offerte economiche

Formato l'ufficio del RUP, di cui fanno parte Fabio Generani e Giorgio Butella.

Situazione gare - 2

Preparete:

- ✓ **sistema SIS**. Gara a fornitore unico (Sidea). Capitolato pronto dal 23 ottobre. RDA sottomessa nei prossimi giorni

Da preparare:

- ✓ **UTA** (ultima gara)

Ordini e richieste di acquisto sottomesse

Fino all'inizio di marzo non ci sarà la riassegnazione (approvazione CD di fine febbraio)

RDA in corso:

- Camere da vuoto in alluminio, importo previsto 35k euro + IVA. Fornitore unico CECOM nel MEPA;
- Bulloneria per completamento girder di Santi.

RDA da sottomettere (in ordine di priorit ):

- Controllo vuoto, hardware e software Siemens (MEPA). Importo previsto circa 18k euro + IVA;
- camere da vuoto in acciaio. Importo previsto 32k euro + IVA;
- camere da vuoto per beam stopper. Importo previsto 25k euro + IVA;
- camere da vuoto per SFP. Importo previsto 35k euro + IVA;
- profilati e carpenteria per completamento girder Santi;
- OPC client toolkit