

Stato XPR

Gare ed ordini

30 gennaio 2019

A. Lanza – INFN Pavia

Quadro degli ordini emessi al 30 gennaio – 1

N. RDA	Data	Fornitore	Stato	Importo finale (euro)	IVA (euro)	Importo totale (euro)	Descrizione
104506	2017.08.31	Baselectron	Ordinati	877,00	192,94	1069,94	PCB per elettronica SFP
104209	2017.08.28	National Instruments	RdO MEPA, stipulata 05.12.2017	38236,50	8412,03	46648,53	Schede NI per DD in sala sperimentale
104175	2017.08.25	RS	Ordine in convenzione	355,94	78,31	434,25	Connettori per SFP
104069	2017.08.21	Saes Rial	Ordine del 27.02.2018	41500,00	4150,00	45650,00	Camere aisi
103890-1038	2017.08.07	RS	Ordini in convenzione	2417,39	531,83	2949,22	Elettronica SFP back-end
94835	2017.05.08	RMP s.r.l.	Ordine n. 2460 del 25.10.2017	36495,00	8028,90	44523,90	Beam stopper
94418	2017.05.03	RS	Ordine in convenzione	594,70	130,83	725,53	Elettronica SFP
93870	2017.04.26	Consip	Ordinato Consip	556,56	122,44	679,00	PC per gestione controlli tipo Elitebook 820 G3
92217	2017.03.24	Fogliani S.p.A.	Stipulato il 29.06.2017	3145,00	691,90	3836,90	cavi speciali
91071	2017.03.03	Hamamatsu	RDA MEPA inviata il 3 marzo. Offerta ricevuta il 14 marzo. Stipulato il 04.04.2017	4672,00	1027,84	5699,84	Sensori e controller per SFP
84190	2016.11.15	Leybold	pubblicato MEPA, scadenza 10.02.2017. Aggiudicato il 21.02.2017	9.687,40	2.131,23	11.818,63	Vacuometri
84191	2016.11.15	D.M.E.	Stipulato il 29.06.2017	2.000,00	440,00	2.440,00	Quadro di controllo del sistema da vuoto "Robovac"
84356	2016.11.15	COMEB	Ordinato il 23.06.2017	38.400,00	3.840,00	42.240,00	Camere SFP
83749	2016.11.12	TNE	Pubblicata MEPA, scadenza 20.02.2017, aggiudicato il 23.02.2017	9.350,00	935,00	10.285,00	Sistema di controllo per monitoraggio ambientale
83750	2016.11.12	Evatec	Stipulato il 07.04.2017	39.300,00	3.930,00	43.230,00	Elettrovalvole da ultravacuo della linea di trasferimento XPR
82386	2016.10.27	Siemens	pubblicato MEPA, scadenza 10.02.2017. Ordinato il 24.03.2017	10.560,01	2.323,20	12.883,21	Controlli del sistema di vuoto di XPR

Quadro degli ordini emessi al 30 gennaio – 2

77912	2016.07.22	SIDEA	Contratto del 13.03.2017. Durata 55 giorni lavorativi (scadenza 1 giugno 2017). Prolungato al 31.12.2017. Ulteriore prolungamento al 30 giugno 2018.	143.985,00	14.398,50	158.383,50	Realizzazione dell'espansione del SIS alla nuova area sperimentale XPR
67720	2015.10.16	ESA Electromech	Contratto del 28.07.2016, Durata 6 mesi. Esteso al 31.12.2017. Sospeso dal 11.05.2017 al 10.09.2017. Termina il 30.04.2018. Rinnovata fidejussione fino al 10.06.2019	80.685,40	8.068,54	88.753,94	Impianto elettrico. Pagati 48411,24 euro + IVA per un totale di 53252,36 euro nel maggio 2017
107510	03.10.2017	Softing	ordinato il 02.05.2018	9902,00	2178,44	12080,44	OPC client
109332	20.10.2017	ITEM	Procedura MEPA del 19.12.2017 scaduta il 29.12.2017 senza offerta. Nuova procedura MEPA attivata. Ordinato aprile 2018	4786,93	1053,12	5840,05	Profilati
118418	09.04.2018	RS	Ordinato il 09.05.2018	80,37	17,68	98,05	12 connettori LEMO per SFP
109331	20.10.2017	Hiwin	Ordine 2608 del 06 luglio 2018	1198,22	263,61	1461,83	Guide lineari Hiwin
109338	20.10.2017	ST Automazione	Ordine 2610 del 19 luglio 2018	3288,00	723,36	4011,36	Schede Profibus-Profinet
109335	20.10.2017	TNE	Stipulato settembre 2018	8200,00	1804,00	10004,00	Multicanale
120504	04.06.2018	Roveda	Ordine 2625 del 30 agosto 2018	5250,00	525,00	5775,00	Passante a cavalletto
109334	20.10.2017	B.B.C. Pavia	Stipulato settembre 2018	2880,00	633,60	3513,60	Ferramenta per carpenteria
109333	20.10.2017	Carpenteria Jonny di Cara Giovanni	Gara conclusa il 08 ottobre 2018. Ordinato il 3 dicembre 2018	32760,00	3276,00	36036,00	Piastre, pedane e carrelli
105929	14.09.2017	PFEIFFER	Stipula MEPA del 14.01.2019	17680,00	3889,60	21569,60	Cercafughe
127237	22.10.2018	DME	Ordinato il 31 dicembre 2018	3100,00	682,00	3782,00	Quadro controllo sistema da vuoto
				551.943,42	74.479,90	626.423,32	626.423,32

- SIDEA ed ESA sono ordini ancora aperti. Per SIDEA manca solo il collaudo finale, per ESA collegamenti elettrici vari. L'ordine ESA deve terminare entro la meta' giugno 2019;
- In giallo gli ordini stipulati da novembre ad oggi;
- Dal 31 dicembre il finanziamento non e' piu' disponibile, il rimanente sara' riassegnato verso la fine di febbraio.

Quadro delle procedure da attivare al 30 gennaio

N. RDA	Data	Fornitore	Stato	Importo presunto (euro)	IVA (euro)	Totale (euro)	Descrizione
		Siemens		1310,00			Telecamere
126167	22.10.2018	CECOM?	Procedura deserta per superficialita' CECOM	2700,00			Guarnizioni alluminio
109336	20.10.2017	Sogeac	Offerta da richiedere	300,00			serbatoio
109337	20.10.2017	Oerlikon	Offerta da richiedere	1850,00			Accessori da vuoto
			MEPA (MIAM)				4 rivelatori neutroni tipo Finotti
108549	16.10.2017		RdO MEPA pronta	1220,00			Cavo per SFP
							Gru
126168	22.10.2018	??	Gara da iniziare	365000,00			Gara UTA aria + software di gestione
			Gara da iniziare	36000,00			GARA UTA demi
126166	22.10.2018	Rivenditore Rittal	Offerta da richiedere	11000,00			Armadi Rittal
				20000,00			Laser isocentrici
				439380,00	0,00	0,00	

- La procedura MEPA per le guarnizioni in alluminio e' stata abortita perche' CECOM ha mandato l'offerta via mail invece di caricarla su MEPA;
- La gara UTA demi deve avere la documentazione di verifica progetto completata, e poi puo' essere aperta;
- La gara UTA per la ventilazione deve avere il progetto esecutivo approvato e la documentazione di verifica completata. La variazione della programmazione triennale dei lavori e' stata inviata all'AC per approvazione al prossimo Direttivo alla fine di febbraio. Per il 25 febbraio dovrebbe essere possibile inviare la documentazione completa per l'approvazione della gara da parte della GE a meta' marzo.