

Stato XPR

Gare ed ordini

22 giugno 2020

A. Lanza – INFN Pavia

Ordini in corso

- Le teste di misura del vuoto sono state riordinate e consegnate;
- I laser isocentrici sono stati ordinati e consegnati;
- L'elettronica per il monitor a bassa intensità e' stata spedita a Roma
- Tre richieste di ordine sono in attesa delle offerte formali;

N. RDA	Data	Fornitore	Stato	Importo finale (euro)	IVA (euro)	Importo totale (euro)	Descrizione
77912	22.07.2016	SIDEA	CONCLUSO!!	143.985,00	14.398,50	158.383,50	Realizzazione dell'espansione del SIS alla nuova area sperimentale XPR. Pagato 96391,00 euro (60%) a maggio 2018.
126168	22.10.2018	Sinergica s.r.l.	Sospeso in attesa variante	267592,66	26759,27	294351,93	Gara UTA aria + software di gestione
143848	17.07.2019	Leybold S.p.A.	Consegnato	3109,20	684,02	3793,22	Valvole e sensori da vuoto. I sensori da vuoto sono stati restituiti perché non conformi
126166	22.10.2018	Comoli & Ferrari	Consegnato	7747,84	1704,52	9452,36	Armadi Rittal
145365	12.08.2019	Roveda	Consegnato	4500,00	450,00	4950,00	Supporto DDS
17241	27.10.2019			39000,00			Affidamento diretto UTA demi
17242	23.10.2019	Finotti	Consegnato	3900,00	390,00	4290,00	3 sfere di Bonner per radioprotezione
22241	18.12.2019	Advansid s.r.l.	Consegnato	2384,00	524,48	2908,48	100 SiPM ASD-NUV3S-P-40 e 100 zoccoli
19942	11.12.2019	LAP GmbH	Consegnato	875,00	192,50	1067,50	Laser LAP per test
23281	19.12.2019	LAP GmbH	Consegnato	210,00	46,20	256,20	Supporti per laser di allineamento
26288	27.02.2020	CAEN	Consegnato	6080,00	1337,60	7417,60	Inviato a Roma il 7 maggio 2020
27301	27.03.2020	Leybold S.p.A.	Consegnato	626,64	137,86	764,50	Sensori da vuoto
25328	31.01.2020	LAP GmbH	Consegnato	12738,04	2802,37	15540,41	14 laser isocentrici
28421	09.05.2020	FORT Fibre Ottiche s.r.l.	In attesa di offerta	490,50	107,91	598,41	Fibra ottica per allestimento sala controllo
29404	30.05.2020	Tecnoteam s.r.l. a socio unico	In consegna	1160,90	255,40	1416,30	Materiale meccanico ed elettrico per allestimento sala controllo
30010	10.06.2020	Elcom s.n.c.	In attesa di offerta	9381,00	2063,82	11444,82	Cavi di potenza per nuovo quadro QE1
30786	21.06.2020	RS	In attesa ordine	355,32	78,17	433,49	Connettori per sala controllo
				917.077,64	113.110,31	991.187,95	1.030.187,95

Gara UTA aria

- Contratto firmato il 26 febbraio. I lavori sono stati sospesi causa emergenza dal 9 marzo, ma e' in corso di pagamento l'anticipo del 20%;
- proposta dal D. LL. variante per spostamento UTA 8 in posizione diversa, includendo anche lo spostamento dell'esistente UTA 10, per ampliamento edificio. L'approvazione di tale variante richiede una delibera di GE, che deve includere:
 - **il D.L., ai sensi di quanto previsto all'art.8, commi 1 e 2 del Decreto 7 marzo 2018 , n. 49, propone al RUP la perizia di variante completa di tutti i documenti necessari** (relazione giustificativa dove viene richiamato l'art. 106 e i commi evidenziati al precedente punto e messi in evidenza i provvedimenti intervenuti che hanno portato alla adozione della variante, quadro con il raffronto economico, **l'atto di sottomissione nel quale inserire eventualmente la concessione di ulteriori giorni per la conclusione dei lavori**, e tutta l'altra documentazione ritenuta necessaria);
 - **eventuale documentazione tecnica progettuale ritenuta necessaria, ivi compreso quella inerente il PSC e il POS** che, anche se come si evince dall'elaborato "riepilogo variante" predisposto dall'ing. Gallarini sono valutati a parità di costo, potrebbero avere subito una modifica a livello progettuale;
 - **il calcolo relativo all'eventuale adeguamento della parcella professionale limitatamente alle prestazioni per la redazione della perizia di variante e predisposizione dell'atto di sottomissione;** per la DD.LL. non andrà calcolato un nuovo onere perchè la variante non altera il costo totale e riguarda opere aventi la stessa classe e categoria di quella originaria;
 - **il RUP, verificata la documentazione relativa alla variante presentata dal DD.LL. la inoltra per l'approvazione;** trattandosi di un atto che si collega ad una gara e ad un contratto approvati a livello di GE, la perizia di variante dovrà essere inviata alla approvazione dello stesso Organo deliberante.
 - **il RUP, in base alla Delibera ANAC n. 268 del 19.03.2020, dovrà comunicare l'adozione della perizia di variante all'Osservatorio Regionale entro 90 giorni dalla sua approvazione da parte della Stazione Appaltante.**

La documentazione va inoltrata all'Amministrazione Centrale entro il 25 giugno, per avere la delibera approvata a meta' luglio.

Gara UTA demineralizzata

- Con le nuove disposizioni dell'AC INFN in tema di ordinativi sotto i 40 keuro, e' possibile procedere per questa gara ad affidamento diretto con richiesta di offerta ad un singolo fornitore, deciso dal RUP in base ad indagine di mercato sui costi. Quindi non si tratta piu' di gara;
- La scorsa settimana sono state inviate le richieste di quotazione a tre ditte conosciute, da parte dello studio di ingegneria di Gallorini;
- Una volta che saranno disponibili le quotazioni, il RUP decidera' a chi richiedere l'offerta per l'affidamento diretto.
- La procedura dovrebbe concludersi entro due o tre settimane, dipendentemente dalla velocita' di risposta delle ditte per le quotazioni e per l'offerta;
- E' ragionevole fissare la partenza dei lavori gia' a luglio, e la conclusione in autunno.

Procedure da attivare ad oggi

- Il carrello elevatore scelto e' il GB500_TR della Gruniverpal, con portata a 500 kg. Possibilita' di noleggiare un diverso elevatore per raggiungere i 1000 kg di portata, con un costo relativamente modesto (circa 2 keuro per una settimana)
- I supporti per i laser isocentrici devono essere ordinati (da decidere a chi);
- Da verificare se il materiale di ferramenta dei supporti si puo' ordinare su ABCTools, ovvero ad una ferramenta locale.

N. RDA	Data	Fornitore	Stato	Importo presunto (euro)	IVA (euro)	Totale (euro)	Descrizione
		Siemens		1310,00			Telecamere
		Gruniverpal		25000,00			Carrello elevatore GB500_TR
							Ferramenta per supporti laser
				2000,00			Supporti per laser isocentrici
				28310,00	0,00	0,00	

Situazione finanziaria

Capitolo	Desc. Capitolo	Tot. Stanz.	Imp./Acc.	Liquidato	Pag./Risc.	Disponibilità	PreImpegno	Disp. PreImp
U1030102008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	9202,08	0	0	0	9202,08	0	0
U1030202001	Rimborso per viaggio e trasloco	33565,69	0	0	0	33565,69	0	0
U1030213003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	14085	0	0	0	14085	0	0
U2020104002	Impianti	693477,03	319490,74	77912,98	59598,53	358459,32	37863,41	15526,97
U2020105001	Attrezzature scientifiche	5232,04	0	0	0	5232,04	0	0