

Stato XPR

Gare ed ordini

2 ottobre 2020

A. Lanza – INFN Pavia

Appalto UTA aria

- Alla fine di giugno e' stata richiesta dalla Direzione Lavori una variante al progetto, a causa di un'interferenza con il nuovo edificio per protoni e BNCT;
- La variante prevede una posizione diversa per l'UTA oggetto dell'appalto (UTA 8), piu' vicina alla sala Power Supply 2, e di conseguenza una diminuzione della lunghezza delle tubazioni e del relativo costo di fornitura ed installazione. Inoltre prevede anche lo spostamento di un UTA gia' installato (UTA 10), anch'esso con interferenze con il nuovo edificio;
- La riduzione di costo dovuta all'avvicinamento dell'UTA 8 viene di fatto compensata dall'incremento necessario allo spostamento dell'UTA 10. L'ammontare totale dell'appalto resta quindi invariato;
- La variante e' stata approvata dalla GE INFN il 15 luglio.

Gara UTA demineralizzata

- Deciso, in accordo con la Divisione Affari Contrattuali dell'AC, di utilizzare l'affidamento diretto;
- Ritardo di tre mesi, dovuto ai tempi dell'indagine di mercato e delle trattative con le ditte;
- In base alla suddetta indagine, e alle regole del codice degli appalti, decisa la ditta assegnataria;
- In corso la revisione del CSA per l'invio della documentazione alla ditta per la richiesta di offerta;
- La conclusione della procedura e' aspettata entro un paio di settimane massimo.

Procedure da attivare ad oggi

- La tabella non include le compensazioni per gli ordini CNAO, ancora da definire.

N. RDA	Data	Fornitore	Stato	Importo presunto (euro)	IVA (euro)	Totale (euro)	Descrizione
		Siemens		1310,00	288,20	1598,20	Telecamere
				13000,00	2860,00	15860,00	Materiale vario per monitor di bassa intensita'
		MEPA		756,00	166,32	922,32	u-sd e schermi touch per radioprotezione
				15066,00	3314,52	18380,52	

Situazione finanziaria

- Il totale delle spese ancora da impegnare per XPR, al momento, assomma a circa 60 keuro, compensazioni escluse;
- Il primo ordine per la terza sorgente, per un ammontare di 25 keuro, e' stato formalizzato;
- Tenendo conto della disponibilita' per INSPIRIT di circa 200 keuro, resterebbero per compensazioni ed altre spese circa 80 keuro.

Capitolo	Desc. Capitolo	EPR	Tot. Stanz.	Imp./Acc.	Disponibilita'	Disp. Presunta
U1030102008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	2020	9202,08	0	9202,08	9202,08
U1030202001	Rimborso per viaggio e trasloco	2020	33565,69	0	33565,69	33565,69
U1030213003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	2020	14085	0	14085	14085
U2020104002	Impianti	2020	693477,03	402957,37	287717,23	287717,23
U2020105001	Attrezzature scientifiche	2020	5232,04	0	5232,04	5232,04