



Progetto IBiSCo

Stato delle gare di Bari

Riunione dell'11 novembre 2021

INFN



Procedure concluse e rendicontate - INFN-BA

	Bene	Tipo gara	Tipo	Somma assentita	Somma Variata	Importo aggiudicato	Diff	SAL	Giudizio ETS
1	BA-03-IMP-INFN	RdO	rack	€ 35.140,00		36.135,18			
2	BA-04-IMP-INFN	RdO	PDU	€ 21.870,00		22.082.00			

- Pagamento fatture e IVA effettuati??
- Rendicontazione effettuata con il SAL 12
- **Procedura conclusa**



Procedure in corso - INFN-BA

	Bene	Tipo gara	Tipo	Somma assentita	Somma Variata	Importo aggiudicato	Diff	S A L	Giudizio ETS
1	BA-01-CAL-INFN BA-06-CAL-INFN	L1 L2	CPU HTC CPU Cloud	1.320.300,00 € 449.320,00 €	1.320.300,00 € 449.320,00 €	1.290.337,285€ 368.055,77€	29.963€ 81.265€		
1	Approvata delibera 12805 del 27/05/2021 agg. ITD Solution (Lotto 1) ITM (Lotto 2)								

- Lotto 1 - bene BA-01-CAL-INFN
- (30 enclosure per HTC, 4 unità per enclosure)
- CIG 83527771A3
- base di gara 1.320.299,99
- aggiudicato a ITD per 1290337,28
- STATO: contratto in stipula (contratto inviato, la ditta deve firmare)
- Nonostante il lotto1 sia leggermente in ritardo anche ITD **consegna in dicembre.**

- Lotto 2 - bene BA-06-CAL-INFN
- (6 unità con 112 core e 2 GPU ciascuna)
- CIG 835282486A
- base di gara 449320
- aggiudicato a ITM per 368055,77
- STATO: contratto in stipula (contratto inviato, la ditta deve firmare)
- ITM **consegna a metà dicembre**



Procedure in corso - INFN-BA

	Bene	Tipo gara	Tipo	Somma assentita	Somma Variata	Importo aggiudicato	Diff	S A L	Giudizio ETS
2	BA-08-STO-INFN	APERTA	STORAGE	1.352.740,00 €	1.352.740,00 €	815. 979,13 €	536.760,87		
2	Approvata delibera 12806 del 27/05/2021 agg. Sielte								

- Aggiudicata a Sielte con delibera GE 12806 del 27/05/2021
- Contratto pronto ed inviato alla ditta per la firma.
- Il contratto è stato anche firmato dall'azienda
 - ma forse non è stato ancora rispedito all'INFN
- Per la consegna eravamo già stati contattati dalla ditta che voleva già consegnare
 - non sono quindi previsti tempi lunghi di consegna
 - pagamento sarà concluso entro febbraio 2021



	Bene	Tipo gara	Tipo	Somma assentita	Somma Variata	Importo aggiudicato	Diff	S A L	Giudizio ETS
3	BA-09-NET-INFN BA-29-NET-INFN	Comune aperta	Centro stella	€ 198.220,00 € 351.360,00					
	Le schede precedenti sono confluite nella BA-30-NET-INFN			€ 549.580,00		355.658,90 €	193.921,10		
3	L'aggiudicazione è stata approvata dalla Giunta. In attesa di contratto, non dovrebbe mancare molto. L'azienda è pronta a consegnare immediatamente dopo la firma del contratto.								

Procedure in corso - INFN-BA

	Bene	Tipo gara	Tipo	Somma assentita	Somma Variata	Importo a base di gara	Scad. Bando
1	BA-07-STO-INFN BA-11-STO-INFN	RdO RdO	Storage CEPH Storage SSD	154.800 € 111.260 €			
	Collassare le due schede precedenti in una singola scheda (variazione tipo C) da prendere su CONSIP BA-31-STO-INFN			266.060 €		246.134,66	
2	BA-12-STO-INFN	Diretto	Metadata	46.970 €		46.023.28€	
3	BA-10-NET-INFN	Consip/ MEPA	Fortigate	€ 83.400,00			
1	il materiale è stato consegnato Montaggio a Rack era previsto per Giovedì 21 Ottobre ed è sttao già fatto Pagamento: a brevissimo si può procedere a pagamento						
2	l'acquisto è stato fatto attraverso convenzione Consip il materiale è stato consegnato e pagato						
3	La convenzione CONSIP è stata riattivata Si può procedere attraverso convenzione CONSIP Pagamento marzo 2022						

UNIBA



Procedure in Corso - UNIBA

	Bene	Tipo gara	Tipo	Somma assentita	Somma Variata	Importo a base di gara	Scad. Bando
1	BA-15-IMP-UNIBA BA-17-IMP-UNIBA	aperta	Cogenerazione UNIBA	868.090,00 €		898.913,77 € iva al 10%	04/12

1 RUP Bonsegna. Gara chiusa il 4 dicembre 2020.

Nel CDA del 29.07.2021 la gara è stata aggiudicata in maniera definitiva alla ditta
Siram SpA P.I. 08786190150

- con 1% di ribasso e un trigeneratore da 435 kW.
- La Siram è una ditta già nota ad UNIBA in quanto si è occupata di tutta l'alimentazione del Policlinico (GE, etc)
- Stato del contratto: sarà firmato la settimana prossima (settimana del 15 novembre)
- Stato dell'assegnazione del cantiere: il cantiere sarà affidato domani 12 novembre 2021 (informazione pervenuta a chiusura dell'incontro)

Procedure in Corso - UNIBA- Budget



N	Bene	descrizione fornitura	Somma assentita (€)	Base di gara (€)	Oneri per la sicurezza (€)	Totale (€`)	Co (10%) (€)
1	BA-15-IMP-UNIBA BA-17-IMP-UNIBA	Impianto di trigenerazione e di due nuovi gruppi frigoriferi con i relativi condizionatori di precisione	868.090,00	800.962,68	16.231,66	817.194,34	898.913,77
			Ribasso offerto (%)	importo offerto (€)	Oneri per la sicurezza (€)	Totale (€`)	Con IvA (10%) (€)
			1%	792.953,05	16.231,66	809.184,71	890.103,18



Procedure in Corso - UNIBA

	Bene	Tipo gara	Tipo	Somma assentita	Somma Variata	Importo a base di gara	Scad. Bando
1	BA-20-CAL-UNIBA BA-28-CAL-UNIBA BA-22-NET-UNIBA	aperta	CPU e Rete UNIBA	476.790,00 €		476.790,00 €	30/11

- 1 RUP Napolitano. La gara si è chiusa il 30 novembre 2020.
Nel CDA del 29.07.2021 la gara è stata aggiudicata in maniera definitiva alla ditta
I.T.M. INFORMATICA TELEMATICA MERIDIONALE S.R.L.
 - con 24,244% di ribasso
 - Il contratto è stato definito ed è stato firmato il 5/11/2021 .
 - La consegna del materiale è stata concordata per metà febbraio.
 - Si pensa di poter concludere i pagamenti in aprile 2022



Procedure in Corso - UNIBA- Budget

N	Bene	descrizione fornitura	Somma assentita (€)	Base di gara (€)	Oneri per la sicurezza (€)	Totale (€)	Co (22%) (€)
1	BA-20-CAL-UNIBA BA-28-CAL-UNIBA BA-22-NET-UNIBA	server con e senza GPU. rete infiniband	476.790,00	390.591,47	220,00	390.811,47	476.790,00
			Ribasso offerto (%)	importo offerto (€)	Oneri per la sicurezza (€)	Totale (€)	Con IvA (22%) (€)
			24,244%	303.708,30	220,00	303.928,30	370.792,53
		Somma assentita - Costo		105.997,47			



Procedure in Corso - UNIBA

	Bene	Tipo gara	Tipo	Somma assentita	Somma Variata	Importo a base di gara	Scad. Bando
1	BA-19-STO-UNIBA	aperta	Tape Library	651.700,00 €		651.700,00 €	

- RUP Napolitano
 - È stata nominata la stessa commissione della gara server (Domenico di Bari, Michele Perniola, Maria Teresa De Fazio).
 - che si è riunita in data 8 novembre 2021
 - considerato che era stata presentata una sola offerta (Ricca IT SRL) hanno potuto fare l'aggiudicazione provvisoria nella stessa seduta
 - ribasso: 4,862%, importo contr. compl.(IVA e DUVRI esclusi): 508.000,33 €
 - L'aggiudicazione definitiva sarà fatta dal Direttore Generale (non ci sarà bisogno di passare per il CdA di UNIBA).
 - i tempi di consegna sono legati alla sottoscrizione del contratto
 - Ricca IT SRL ha detto di essere pronta a consegnare entro l'anno.
 - Raccomandazione emersa nella riunione: cercare di effettuare i pagamenti entro aprile 2022.



Procedure in corso - UNIBA

	Bene	Tipo gara	Tipo	Somma assentita	Somma Variata	Importo a base di gara	Scad. Bando
1	BA-21-NET-UNIBA	MEPA/Consip	Rete LAN e MAN	146.670,00 €			

1 RUP Napolitano

- Pubblicato l'RDO su MEPA (ordine di 120.221,00 € + IVA,)
- Sono state invitate 5 ditte: è pervenuta una sola offerta (TELECOM)
- La Commissione giudicatrice ha formulato proposta di aggiudicazione provvisoria e in questi giorni il contratto è in fase di definizione finale.
- L'importo finale di aggiudicazione è pari ad € 119.848,31 iva esclusa pari a € 146,336,94 iva inclusa
- A causa dei problemi di approvvigionamento delle materie prime, i 45 gg previsti per la consegna del materiale l'IMPRESA ha richiesto 210 gg (in fase di contrattazione)



Procedure in fase di avvio - UNIBA

	Bene	Tipo gara	Tipo	Somma assentita (*)	Somma Variata	Importo a base di gara	Scad. Bando
2	BA-16-IMP-UNIBA	Aff. diretto/ MEPA	Impianto spegnimento incendi sala UPS	28.570,00			

2. RUP Bonsegna.

- È stato messo a punto il capitolato
 - il capitolato è all'esame dell'Ufficio tecnico (Rocco Mangialardi) che ha messo a punto una proposta alternativa.
- In questo momento non c'è budget disponibile.
 - Sarà riassegnato all'inizio dell'anno prossimo
 - Si sta verificando se è possibile ottenerlo in prestito
- Questa gara, come quella precedente, è tutta gestita del DIF (non sono coinvolti organi e uffici centrali di UNIBA)

Altri Progetti

LifewatchPlus e CNRBioMics

Procedure concluse - INFN-BA

	Bene	Tipo gara	Tipo	Somma assentita	Somma Variata	Importo aggiudicato	Diff	SAL	Giudizio ETS
1	BA-CLOUD-GPU	L1 aperta	Server GPU	374.435,00 €	374.435,00 €	357.805,80€	16.629,20 €		
	BA-HIGH-MEM	L2 aperta	Server High Mem	283.344,46 €	283.344,46 €	281.154,94 €	2.189,52€		
	BA-WN-HTC	L3 aperta	Server WN	249.390,00 €	249.390,00 €	244.289,63 €	5.100,37 €		
	BA-STO	L4 aperta	Storage Posix	290.360,00 €	290.360,00 €	210.838,40 €	79.521,6 €		
	BA-STO-CEPH	L5 aperta	Storage CEPH	115.418,00 €	115.418,00 €	Non aggiudicato			
				1.312.947,46 €	1.312.947,46 €		103.440,69 €		

Procedure in corso o da avviare - INFN-BA

[illegible]

Procedure concluse - INFN-BA



	Bene	Tipo gara	Tipo	Somma assentita	Somma Variata	Importo aggiudicato	Diff	SAL	Giudizio ETS
1	INFN-CLOUD	aperta	Sistema cloud	604.571,00 €		542.171,11€	62.399,89€		

Materiale consegnato e pagato, si sta aspettando il pagamento dell'IVA