

Stato XPR

Gare ed ordini

10 maggio 2019

A. Lanza – INFN Pavia

Ordini iniziati/conclusi al 10 maggio – 1

Data	Fornitore	Stato	Importo finale (euro)	IVA (euro)	Importo totale (euro)	Descrizione
16.10.2015	ESA Electromech	Contratto del 28.07.2016, Durata 6 mesi. Esteso al 31.12.2017. Sospeso dal 11.05.2017 al 10.09.2017. Termina il 30.04.2018. Rinnovata fidejussione fino al 10.06.2019	80.685,40	8.068,54	88.753,94	Impianto elettrico. Pagati 48411,24 euro + IVA per un totale di 53252,36 euro nel maggio 2017. Fattura finale del 30.04.2019.
22.07.2016	SIDEA	Contratto del 13.03.2017. Durata 55 giorni lavorativi (scadenza 1 giugno 2017). Prolungato al 31.12.2017. Ulteriore prolungamento al 30 giugno 2018.	143.985,00	14.398,50	158.383,50	Realizzazione dell'espansione del SIS alla nuova area sperimentale XPR. Pagato 96391,00 euro (60%) a maggio 2018.
27.10.2016	Siemens	pubblicato MEPA, scadenza 10.02.2017. Ordinato il 24.03.2017	10.560,01	2.323,20	12.883,21	Controlli del sistema di vuoto di XPR
12.11.2016	Evatec	Stipulato il 07.04.2017	39.300,00	3.930,00	43.230,00	Elettrovalvole da ultravacuo della linea di trasferimento XPR
12.11.2016	TNE	Publicata MEPA, scadenza 20.02.2017, aggiudicato il 23.02.2017	9.350,00	935,00	10.285,00	Sistema di controllo per monitoraggio ambientale
15.11.2016	Leybold	pubblicato MEPA, scadenza 10.02.2017. Aggiudicato il 21.02.2017	9.687,40	2.131,23	11.818,63	Vacuometri
15.11.2016	D.M.E.	Stipulato il 29.06.2017	2.000,00	440,00	2.440,00	Quadro di controllo del sistema da vuoto "Robovac"
15.11.2016	COMEB	Ordinato il 23.06.2017	38.400,00	3.840,00	42.240,00	Camere SFP
03.03.2017	Hamamatsu	RDA MEPA inviata il 3 marzo. Offerta ricevuta il 14 marzo. Stipulato il 04.04.2017	4672,00	1027,84	5699,84	Sensori e controller per SFP
24.03.2017	Fogliani S.p.A.	Stipulato il 29.06.2017	3145,00	691,90	3836,90	cavi speciali
26.04.2017	Consip	Ordinato Consip	556,56	122,44	679,00	PC per gestione controlli tipo Elitebook 820 G3
03.05.2017	RS	Ordine in convenzione	594,70	130,83	725,53	Elettronica SFP
08.05.2017	RMP s.r.l.	Ordine n. 2460 del 25.10.2017	36495,00	8028,90	44523,90	Beam stopper
07.08.2017	RS	Ordini in convenzione	2417,39	531,83	2949,22	Elettronica SFP back-end
21.08.2017	Saes Rial	Ordine del 27.02.2018	41500,00	4150,00	45650,00	Camere aisi

Ordini iniziati/conclusi al 10 maggio – 2

Data	Fornitore	Stato	Importo finale (euro)	IVA (euro)	Importo totale (euro)	Descrizione
25.08.2017	RS	Ordine in convenzione	355,94	78,31	434,25	Connettori per SFP
28.08.2017	National Instruments	RdO MEPA, stipulata 05.12.2017	38236,50	8412,03	46648,53	Schede NI per DD in sala sperimentale
31.08.2017	Baselectron	Ordinati	877,00	192,94	1069,94	PCB per elettronica SFP
14.09.2017	PFEIFFER	Stipula MEPA del 14.01.2019	17680,00	3889,60	21569,60	Cercafughe
03.10.2017	Softing	ordinato il 02.05.2018	9902,00	2178,44	12080,44	OPC client
20.10.2017	B.B.C. Pavia	Stipulato settembre 2018	2880,00	633,60	3513,60	Ferramenta per carpenteria
20.10.2017	ITEM	Procedura MEPA del 19.12.2017 scaduta il 29.12.2017 senza offerta. Nuova procedura MEPA attivata. Ordinato aprile 2018	4786,93	1053,12	5840,05	Profilati
20.10.2017	Hiwin	Ordine 2608 del 06 luglio 2018	1198,22	263,61	1461,83	Guide lineari Hiwin
20.10.2017	ST Automazione	Ordine 2610 del 19 luglio 2018	3288,00	723,36	4011,36	Schede Profibus-Profinet
20.10.2017	TNE	Stipulato settembre 2018	8200,00	1804,00	10004,00	Multicanale
20.10.2017	Carpenteria Jonny di Cara Giovanni	Gara conclusa il 08 ottobre 2018. Ordinato il 3 dicembre 2018	32760,00	3276,00	36036,00	Piastre, pedane e carrelli. Concluso 10.05.2019
09.04.2018	RS	Ordinato il 09.05.2018	80,37	17,68	98,05	12 connettori LEMO per SFP
04.06.2018	Roveda	Ordine 2625 del 30 agosto 2018	5250,00	525,00	5775,00	Passante a cavalletto
22.10.2018	CECOM o STREAS	Procedura MEPA, conclusione 17.05.2019	4000,00			Guarnizioni alluminio
22.10.2018	??	Autorizzazione GE del 15.04.2019. Manifestazione di interesse pubblicata il 08.05.2019.	283606,61			Gara UTA aria + software di gestione
22.10.2018	DME	Ordinato il 31 dicembre 2018. Consegnato il 13.03.2019	3100,00	682,00	3782,00	Quadro controllo sistema da vuoto
			839.550,03	74.479,90	626.423,32	914.029,93

- IDEA è ancora aperto, manca solo la documentazione finale;
- Il quadro elettrico DME non può essere pagato al momento;
- In giallo le procedure aperte ad oggi.

Procedure da attivare al 10 maggio

N. RDA	Data	Fornitore	Stato	Importo presunto (euro)	IVA (euro)	Totale (euro)	Descrizione
		Siemens		1310,00			Telecamere
109336	20.10.2017	Sogeac	Offerta da richiedere	300,00			serbatoio
109337	20.10.2017	Oerlikon	Offerta da richiedere	1850,00			Accessori da vuoto
			MEPA (MIAM)				4 rivelatori neutroni tipo Finotti
108549	16.10.2017		RdO MEPA pronta	1220,00			Cavo per SFP
							Gru
			Gara da iniziare	36000,00			GARA UTA demi
126166	22.10.2018	Rivenditore Rittal	Offerta da richiedere	11000,00			Armadi Rittal
				30000,00			Laser isocentrici
				81680,00	0,00	0,00	

- La gara UTA demi deve avere il Capitolato Speciale di Appalto completato, e poi può essere bandita;
- I laser isocentrici possono essere ordinati a fornitore unico.

Riasegnazioni 2019



Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

Riepilogo Ordinato per Struttura riferimento programmatico esperimento capitolo finanziario

Data di Esecuzione: . 01-MAR-19

Esercizio: . 2019

Delibera: 15063/28-FEB-19

Num. Interno:

Pag. 54

Sezione	Progr.	Esperimento	Capitolo	Descrizione	Stanziato	Subjudice
PV/PV	6700	IRPT MIUR	U1030102008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	10.710,70	0,00
			U1030202001	Rimborso per viaggio e trasloco	36.427,13	0,00
			U1030213003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	14.085,00	0,00
			U2020104002	Impianti	725.439,03	0,00
			U2020105001	Attrezzature scientifiche	5.232,04	0,00
				Totale Esperimento	791.893,90	0,00
	Totale Programmatico	791.893,90	0,00			