

| TASK | SUBTASK | DETAIL | DETAIL-ER | NOTE | PEOPLE | OPEN QUESTION | PROPOSTE | PRO | CONTRO |
|-------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--|---|---|--|-------------------------------|--|
| preparazione griglie | approvvigionamento materiali | struttura meccanica | barra di allineamento KLOE | già in possesso di MM, di KLOE con passo di griglia diverso | Michele M Stefano G Ilaria B Antonio A | | | | |
| | | | barra di allineamento CGEM | ordinata in LOSON, probabile arrivo in Gennaio | | | | | |
| | | | 2 set nottolini teflon | da fare a ferrara e/o verificare che si può riutilizzare kloe | | | | | |
| | | | porta rullo | MC allertato per produzione pezzo | | colla da usare | 2012 come KLOE | no colatura Tempi | |
| | | griglie | Colla 2012 | da comprare a Gennaio | | disegno griglia agli anelli | griglia incollata sulla GEM nella zona morta | sicuri geometria | anello un po' deformato |
| | | | disegno | quasi ultimato | | | Scassi lato IN Anello più stretto lato out | griglia solidale ad anelli | bassa precisione nell'allineamento stecche macro |
| | | | produzione | ordine a Rui in movimento, servono disegni | | | | | |
| | arrivo | | sicuramente Gennaio | KLOE non ha incollato in tutti gli incroci | | incolliamo tutti gli incroci | | | |
| | test | montaggio struttura | | Ferrara? | | | | | |
| | | prova incollaggi | | Rui avrebbe degli scarti? | | dove vanno riposte le griglie una volta fatte? | | | |
| | costruzione | 12 stecche e 10 archi | | Tempi? Dipende dalla colla scelta | | | | | |

| TASK | SUBTASK | DETAIL | DETAIL-ER | NOTE | PEOPLE | OPEN QUESTION | PROPOSTE | PRO | CONTRO | |
|-------------------|------------------------------|-------------------------------------|---|---|-----------------------|--|--|--|--------|--|
| | | | | | | vogliamo misurare i mandrini prima di costruire? | dopo mockup | | | |
| costruzione anodo | approvvigionamento materiali | kapton ramato 50um+5um | fogli per coprire circa una superficie di 120x100cm | ordinato | Michele M Ilaria B | | | | | |
| | | kapton 125um | | A ferrara c'è, dobbiamo misurarlo precisamente | | | | | | |
| | | honeycomb 4mm | | E' stato ordinato, oppure bisogna vedere se ne abbiamo a sufficienza per fare patchwork | | | | | | |
| | | fibra carbonio 60um | | A ferrara c'è, dobbiamo misurarlo precisamente | | | | | | |
| | costruzione | incollaggi planari | kapton ramato | | | Michele M Stefano G Ilaria B Antonio A | quanti incollaggi planari possiamo fare, ma più precisamente, quanti fogli "doppi" possiamo accumulare e dove? | c'è una barella dove appoggiare i fogli fatti dopo che la colla è pronta | | |
| | | | kapton | da fare uno di seguito all'altro | | | | | | |
| | | incollaggi cilindrici - Mandrino G3 | kapton ramato | | | | | | | |
| | | | kapton | | | | | | | |
| | | | honeycomb | fatti per la prima volta da noi | | | | | | |
| | | | fibra | | | | | | | |

TASK SUBTASK DETAIL DETAIL-ER NOTE PEOPLE OPEN QUESTION PROPOSTE PRO CONTRO

| | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|
| costruzione catodo | approvvigionamento materiali | kapton 25um | fogli per coprire circa una superficie di 120x100cm | ordinato | Michele M Ilaria B | | | | |
| | | fibra carbonio 60um | | A ferrara c'è, dobbiamo misurarlo precisamente | | | | | |
| | | honeycomb 2mm | | E' stato ordinato, oppure bisogna vedere se ne abbiamo a sufficienza per fare patchwork | | | | | |
| | | kapton 50um | | A ferrara c'è, dobbiamo misurarlo precisamente | | | | | |
| | | kapton ramato 50um+5um | | ordinato, ma possiamo usare fogli spare di catodo | | | | | |
| | costruzione | incollaggi planari | kapton ramato | | Stefano G Antonio A Ilaria B | | | | |
| | | | Kapton 25 | | | | | | |
| | | | Kapton 50 | da fare uno di seguito all'altro perchè di tavolo ce n'è uno (?) | | | | | |
| | | incollaggi cilindrici - Mandrino CATODO | Kapton 25 | | Michele M Stefano G Ilaria B Antonio A | | | | |
| | | | fibra | | | | | | |
| | | | honeycomb | | | | | | |
| | | | Kapton 50 | | | | | | |
| | kapton ramato | | | | | | | | |
| | griglia | fatti per la prima volta da noi | | | | | | | |

| TASK | SUBTASK | DETAIL | DETAIL-ER | NOTE | PEOPLE | OPEN QUESTION | PROPOSTE | PRO | CONTRO |
|----------------------|---------------------------------|---|-----------|------------|---|---|---|-----|--------|
| costruzione GEM 2 | approvvigionamento materiali | GEM2 | 2 fogli | già pronti | | | | | |
| | costruzione | incollaggi planari | fogli GEM | | Stefano G Antonio A Ilaria B | si può fare quando si vuole a patto di non lasciare poi la GEM abbandonata a se stessa per troppo tempo | | | |
| | | incollaggi cilindrici - Mandrino GEM2 | fogli GEM | | Michele M Stefano G Ilaria B Antonio A | | | | |
| | | | griglia | | | | | | |
| costruzione GEM 1 | approvvigionamento materiali | kapton ramato 50+5 | 2 fogli | ordinato | Michele M Ilaria B | | si può fare quando si vuole a patto di non lasciare poi la GEM abbandonata a se stessa per troppo tempo | | |
| | costruzione | incollaggi planari | fogli GEM | | Stefano G Antonio A Ilaria B | | | | |
| | | incollaggi cilindrici - Mandrino GEM1 | fogli GEM | | Michele M Stefano G Ilaria B Antonio A | | | | |
| | | | griglia | | | | | | |