

Minute Riunione Meccanica MARTEDI' 18/10/2022

	Personale	Note
<ul style="list-style-type: none"> • CLESSIDRA: misura flangia superiore per verificare misure e precisione; <ul style="list-style-type: none"> ◦ la superficie di appoggio è stata misurata ed è ok, i difetti stanno entro i 0.3mm; ◦ serve ancora misurare il diametro interno; ◦ si procederà a disegnare il setup dei distanziometri. 	Gramigna Melchiorri e off.mec.FE	on-going
<ul style="list-style-type: none"> • CLESSIDRA: messa in sicurezza. Contattati i colleghi cinesi. <ul style="list-style-type: none"> ◦ bisogna raccogliere materiale per spiegare il funzionamento ecc 	Balossino	on-hold
<ul style="list-style-type: none"> • TEST INCOLLAGGI: anelli in arrivo a Ferrara 		
<ul style="list-style-type: none"> • MANDRINI: Misure fatte 18/10 pomeriggio per controllare diametri e perpendicolarità alla base. (Aspettiamo il report che verrà fatto entro due settimane.) 	Melchiorri Bertani	anticipazione: diametri ok
<ul style="list-style-type: none"> • TEST HV: <ul style="list-style-type: none"> ◦ reso operabile con l'utilizzo del nanoamperometro da 16 canali. ◦ Servono ancora alcuni test di training prima di testare i fogli veri -> abbiamo ricevuto i vecchi fogli spare di L3 da LNF; ◦ stiamo preparando il sistema per controllare l'umidità; 	Balossino	on-going
<ul style="list-style-type: none"> • TEST GRIGLIA: ricostruire la griglia catodo per testare incollaggi incroci e sul catodo con nuovo tool di posizionamento 	Balossino	
<ul style="list-style-type: none"> • MATERIAL BUDGET: calcolo fatto <ul style="list-style-type: none"> ◦ si può raffinare; Ilaria si deve consultare con Isabella ◦ fibra di vetro? Chiesta a Rui la stratigrafia 	Balossino	caricato su indico
<ul style="list-style-type: none"> • PRODUZIONE <ul style="list-style-type: none"> ◦ <i>anelli</i>: dobbiamo sentire Resarm per confermare la data di produzione; 	Melchiorri Cibinetto	anticipazione: fine prossima settimana
<ul style="list-style-type: none"> ◦ <i>fogli</i>: <ul style="list-style-type: none"> ▪ giovedì 20 a controllare; ▪ preparato documento con lista verifiche; 	Gramigna	anticipazione: anodo, catodo e fogli test in produzione; dei

<ul style="list-style-type: none"> ▪ proposta spedizione in due parti per testare il frame e verificata anche con Rui ▪ si recuperano 2 fogli e lunedì prossimo Antonio li porta a Ferrara per testare il trasporto 		9 fogli richiesti, 1 è stato scartato da loro e 3 sono stati scartati da noi.
<ul style="list-style-type: none"> ○ <i>loson</i>: aggiudicato l'ordine <ul style="list-style-type: none"> ▪ dovremo dare delle date di produzione 	Melchiorri	serve schedula lavori
<ul style="list-style-type: none"> ○ <i>camera pulita</i>: ordine accettato dalla ditta <ul style="list-style-type: none"> ▪ chiediamo aggiornamenti a Federico regolarmente ▪ controllo qualità -> ok per l'ordine 	Cibinetto Balossino	
<ul style="list-style-type: none"> ○ <i>peek</i>: <ul style="list-style-type: none"> ▪ produzione griglie passata a Rui ▪ test di bagnabilità fatti -> aspettiamo il report ▪ bisognerà fare dei test di incollaggio <ul style="list-style-type: none"> • incollaggio con peek campione che abbiamo in casa creando delle T • sentiamo gli elettronici per capire se riescono a tagliarci il peek 	Gramigna Greco	