



Procedure in Corso - UNIBA

	Bene	Tipo gara	Tipo	Somma assentita	Somma Variata	Importo a base di gara	Scad. Bando
1	BA-15-IMP-UNIBA BA-17-IMP-UNIBA	aperta	Cogenerazione UNIBA	868.090,00 €		898.913,77 € iva al 10%	04/12

1 RUP Bonsegna. Gara chiusa il 4 dicembre 2020. Si sono presentate due ditte

- Siram SpA Codice Fiscale 08786190150
- CPL Concordia Società Cooperativa Codice Fiscale 00154950364

È stata esaminata la documentazione amministrativa.

La commissione di gara non è stata ancora costituita la bozza del decreto di nomina è fermo in ragioneria.

Loredana si è attivata per sbloccare la situazione: il decreto di nomina dovrebbe passare a giorni all'esame del DG.

Questa gara è una gara che può presentare dei rischi perché non si tratta di una semplice fornitura, ma ci sono dei lavori collegati con la fornitura.

Si ritiene comunque che possa essere conclusa nel giro di 10 mesi a partire da adesso.

Si noti che l'importo a base di gara è maggiore di circa 30 keuro dell'importo assentito

Il RUP ha chiesto di poter conservare il ribasso di gara come somme a disposizione (quindi i 30 keuro vanno trovati da qualche altra parte).



Procedure in Corso - UNIBA

	Bene	Tipo gara	Tipo	Somma assentita	Somma Variata	Importo a base di gara	Scad. Bando
1	BA-20-CAL-UNIBA BA-28-CAL-UNIBA BA-22-NET-UNIBA	aperta	CPU e Rete UNIBA	476.790,00 €		476.790,00 €	30/11

1 RUP Napolitano. La gara si è chiusa il 30 novembre 2020. Si sono presentate tre ditte

- I.T.M. Informatica Telematica Meridionale srl,
- E4 COMPUTER ENGINEERING SPA
- R1 SpA

È stata esaminata la documentazione amministrativa. La commissione ha già fatto alcune riunioni per l'esame della offerta tecnica.

Secondo Loredana:

- Oggi sono partite le PEC con le richieste di chiarimenti alle ditte.
- L'assegnazione provvisoria dovrebbe essere fatta entro il mese di aprile
- il contratto viene fatto dopo 40 gg dalla assegnazione provvisoria
- la consegna entro 30 gg
- il pagamento entro 30 gg

Sulla base di questa schedula, la rendicontazione potrebbe essere fatta a settembre



Procedure in fase di avvio - UNIBA

	Bene	Tipo gara	Tipo	Somma assentita	Somma Variata	Importo a base di gara	Scad. Bando
1	BA-19-STO-UNIBA	aperta	Tape Library	651.700,00 €		651.700,00 €	

1 RUP Napolitano

La documentazione di gara è stata trasmessa all'Ufficio Gare di ateneo l'8 marzo

La gara sarà pubblicata agli inizi di maggio

Il pagamento e la rendicontazione potrà avvenire entro 12 mesi.



Procedure da avviare - UNIBA

	Bene	Tipo gara	Tipo	Somma assentita	Somma Variata	Importo a base di gara	Scad. Bando
1	BA-16-IMP-UNIBA	Aff. diretto/MEPA	Impianto spegnimento incendi sala UPS	27.220,00 €			
2	BA-21-NET-UNIBA	MEPA/Consip	Cablaggio Rete nuovi rack e MAN	146.670,00 €			

1 RUP Bonsegna.

La gara sarà assegnata con affidamento diretto nel mese di giugno.

- Conclusione: tre mesi dopo della assegnazione

2. RUP Napolitano

La gara partirà alla fine di aprile dopo l'installazione dei rack. I rack saranno installati lunedì prossimo 19 aprile.

Quindi la gara può partire. Conclusione prevista **novembre 2021**.



Procedure concluse e rendicontate - INFN-BA

	Bene	Tipo gara	Tipo	Somma assentita	Somma Variata	Importo aggiudicato	Diff	SAL	Giudizio ETS
1	BA-02-CAL-INFN	consip	Server BA	96.620,00 €	92.250,00 €	92.241,76 €	- 8,24 €	8	OK
2	BA-14-NET-INFN	RdO	Switch BA	28.7060,00 €	26.700,00 €	25.803,00 €	- 897,00 €	8	OK
						118.044,76 €	- 905,24 €		



Procedure in conclusione - INFN-BA

	Bene	Tipo gara	Tipo	Somma assentita	Somma Variata	Importo aggiudicato	Diff	SAL	Giudizio ETS
1	BA-03-IMP-INFN	RdO	rack	€ 35.140,00					
2	BA-04-IMP-INFN	RdO	PDU	€ 21.870,00					
						0,00 €	- 0,00 €		

1. Montaggio dei rack lunedì 19 aprile 2021
2. Pagamento fatture tra maggio e giugno 2021
3. Rendicontazione a giugno 2021

Procedure in corso - INFN-BA

	Bene	Tipo gara	Tipo	Somma assentita	Somma Variata	Importo aggiudicato	Diff	S A L	Giudizio ETS
1	A-01-CAL-INFN BA-06-CAL-INFN	L1 L2	CPU HTC CPU Cloud	1.320.300,00 € 449.320,00 €	1.320.300,00 € 449.320,00 €	1.290.337,285€ 368.055,77€	29.963€ 81.265€		
2	BA-08-STO-INFN	APERTA	STORAGE	1.074.468,98 €	1.074.468,98 €	648.012,24 €	426.456,74€		
3	BA-09-NET-INFN BA-29-NET-INFN	Comune aperta	Centro stella	€ 198.220,00 € 351.360,00					
	Le schede precedenti sono confluite nella BA-30-NET-INFN			€ 549.580,00		355.658,90 €	193921,10		
1	in gestione anomalia fino al 26 aprile (15gg ai termini di legge), stiamo ordinando la documentazione da mandare a frascati prima del 25 (intanto facciamo il verbale per la gestione dell'anomalia) Gianpaolo suggerisce di preparare comunque la documentazione e di inviarla in AC entro il 25 aprile								
2	la gara non è ancora conclusa, è in corso la verifica dell’anomalia stiamo ordinando la documentazione da mandare a frascati prima del 25 (intanto facciamo il verbale per la gestione dell'anomalia) Gianpaolo suggerisce di preparare comunque la documentazione e di inviarla in AC entro il 25 aprile								
3	L’assegnazione è stata approvata dalla Giunta. Bisogna fare il contratto. Altre sedi stanno chiedendo la consegna anticipata senza aspettare il contratto. Comunicare a Gianpaolo cosa vuole fare Bari Se consegna anticipata, pagamento entro luglio.								



Procedure da avviare - INFN-BA



	Bene	Tipo gara	Tipo	Somma assentita	Somma Variata	Importo a base di gara	Scad. Bando
1	BA-05-IMP-INFN	RdO	UPS	167.840 €	€ 201.400,00		
1	La variazione di tipo B non è stata accettata, deve essere trasformata in una variazione di tipo C. Pubblicazione RDO a luglio, contratto novembre, consegna marzo, pagamento aprile maggio 2022, rendicontazione giugno 2022						